

7		康復醫院大樓 Edifício do Hospital de Reabilitação	
樁基礎設計+上蓋設計 Projecto fundações+superestrutura		樁基礎工程+上蓋工程 Obra fundações + superestrutura	
有條件核准工程計劃草案 Aprovação condicional do Ante-Projecto	2021/09/30	公開招標日期 Abertura de propostas	2023/06/14
有條件核准工程計劃 Aprovação condicional do Projecto de Execução	2023/02/13	判給日期 Adjudicação	2023/09/08
核准工程計劃 Aprovação do Projecto de Execução	2023/06/09	委託日期* Consignação	2023/12/28
工程數量清單、預算 第1稿 Lista de Quantidades e Orçamento Versão 1	2023/04/21	完工日期* Conclusão	2027年4月
分析工程數量清單、預算 Avaliação Lista de Quantidades e Orçamento	2023/05/19		
工程數量清單 第2稿 Lista de Quantidades Versão 2	2023/06/09		
分析工程數量清單、預算 Avaliação Lista de Quantidades e Orçamento	2023/06/16		
樁基礎設計+上蓋設計 Projecto fundações+superestrutura		樁基礎工程+上蓋工程 Obra fundações	
已完成 Concluído		施工中 Em curso	

註：本項目由兩個部門跟進，衛生局負責編制計劃(圖則、工程數量、預算)，公共建設局負責工程推進。

Nota: Este empreendimento é acompanhado por duas entidades, Serviços de Saúde é responsável pela elaboração de projecto (peças desenhadas + lista de quantidades e orçamento), o Direcção dos Serviços de Obras Públicas é responsável pela construção.

* 預計 | Previsão

2023.12.