

3		綜合醫院及工作隧道 Hospital Geral + Túnel					
樁基礎設計 Projecto fundações		上蓋設計 Projecto superestrutura		樁基礎工程 Obra fundações		上蓋工程 Obra superestrutura	
核准施工計劃 Aprovação projecto de execução	2015/06/18	施工計劃 第1稿 Projecto Execução Versão 1	2015/08/04	公開招標日期 Abertura de propostas	2015/08/26	公開招標日期 Abertura de propostas	2019/03/20
		諮詢部門意見 Pareceres técnicos	2015/10/07	判給日期 Adjudicação	2015/10/20	判給日期 Adjudicação	2019/06/17
		施工計劃 第2稿 Projecto Execução Versão 2	2016/08/01	委託日期 Consignação	2015/12/07	委託日期 Consignação	2019/10/09
		諮詢部門意見 Pareceres técnicos	2016/08/25	完工日期 Conclusão	2017/01/23	完工日期 Conclusão	2022/12/19
		施工計劃 第3稿 Projecto Execução Versão 3	2016/12/13				
		諮詢部門意見 Pareceres técnicos	2017/01/16				
		施工計劃 第4稿 Projecto Execução Versão 4	2017/05/26				
		諮詢部門意見 Pareceres técnicos	2017/06/19				
		施工計劃 第5稿 Projecto Execução Versão 5	2017/07/28				
		諮詢部門意見 Pareceres técnicos	2017/08/11				
		施工計劃 第5稿 補充資料 Informação Complementar do Projecto Execução Versão 5	2017/10/25				
		諮詢部門意見 Pareceres técnicos	2017/11/13				
		核准施工計劃圖則 Aprovação peças desenhadas do Projecto de Execução	2017/11/27				
		工程數量清單、預算 第1稿 Lista de Quantidades e Orçamento Versão 1	2018/02/02				
		分析工程數量清單、預算 Avaliação da Lista de Quantidades e Orçamento	2018/03/07				
		工程數量清單、預算 第2稿 Lista de Quantidades e Orçamento Versão 2	2018/06/05				
		分析工程數量清單、預算 Avaliação da Lista de Quantidades e Orçamento	2018/06/25				
		工程數量清單、預算 第3稿 Lista de Quantidades e Orçamento Versão 3	2018/08/01				
		分析工程數量清單、預算 Avaliação da Lista de Quantidades e Orçamento	2018/09/04				
樁基礎設計 Projecto fundações		上蓋設計 Projecto superestrutura		樁基礎工程 Obra fundações		上蓋工程 Obra superestrutura	
已完 Concluído		已完 Concluído		已完 Concluído		已完 Concluído	

註：本項目由兩個部門跟進，衛生局負責編制計劃(圖則、工程數量、預算)，公共建設局負責工程推進。

Nota: Este empreendimento é acompanhado por duas entidades, Serviços de Saúde é responsável pela elaboração de projecto (peças desenhadas + lista de quantidades e orçamento), o Direcção dos Serviços de Obras Públicas é responsável pela construção.

註2：綜合醫院大樓及工作隧道、輔助設施大樓、綜合服務行政大樓合併為"主體工程"。

Nota:2. Edifício Hospital Geral + Túnel, Edifício de Apoio Logístico e Edif. de Administração e Multi-Serviços integrado numa só empreitada com designação "empreitada principal".